



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
نگهداشت برنامه ای تابلو های برق و خازن
(دستور کار نگهداشت برنامه ای به تفکیک تجهیز)

گزارش انجام کار ماه :

تابلو برق شماره :

نام منطقه:

نام ایستگاه پمپاژ:

نگهداشت برنامه ای تابلوهای برق و خازن				تاریخ انجام کار	ساعت شروع	ساعت پایان	نیروی انسانی	شرایط دستگاه	مدت توقف دستگاه	وضعیت اجرا	توضیحات
الکتريکال (et)	تابلوهای برق	سرویس کامل تابلو راه انداز	۱-بررسی وضعیت ظاهري تابلو								
			۲- نظافت تابلو با استفاده از فن مکند و دمنده قو ی و پارچه								
			۳- بررسی وضعیت کنتاکتورها از نظر صدا و غیره و سرویس کنتاکتورها								
			۴- بازرسی وضعیت کلید اصلی و پایه فیوز (پیچاز)								
			۵- بررسی وضعیت فیوز از نظر صحت کارکرد								
			۶- بازدید از مقادیر کار SET شده تایمر ، یی متال و کنترل فاز و تنظیم مقادیر حدی								
			۷- آچار کشی، گریسکاری و روغنکاری کلیه اتصالات تابلو و شین ها (مدار قدرت)								
			۸- ترموگرافی از تابلو قبل و بعد از سرویس در صورت لزوم								
			۹-بازدید از خازن و اندازه گیری جریان فازها توسط آمپر متر کلمپی								
			۱۰-کنترل وضعیت کنتاکتهای رله ها و یی متالها توسط اهم متر								
			۱۱-کنترل وضعیت بوبین کنتاکتور بوسیله اهم متر								
			۱۲-چک کردن کنترل فاز(توسط قطع یکی از فازهای فرمان)								
			۱۳-بازرسی و کنترل سیستم ارت								
			۱۴-چک کردن کنترل فاز(توسط قطع یکی از فازهای فرمان)								
			۱۵-تست دستگاههای اندازه گیری(آمپر متر ، ولت مترو.....)								
			۱۶-آمپر گیری،بررسی صحت عملکردخازنها،بادگیری و نظافت،بررسی کنتاکتورهاو...								
			۱۷-چک نمودن دستگاههای اندازه گیری و تعویض دستگاههای خراب و گزارش مربوطه								
			۱۸-کنترل درایوسافت استارت های موجود از لحاظ کارکردصحيح و تنظیمات مورد نیاز								
			۱۹-بازدید از خازن و اندازه گیری جریان فازها توسط آمپر متر کلمپی								
			۲۰-بازدید از خازن و اندازه گیری جریان فازها توسط آمپر متر کلمپی								

پیمانکار

ناظر مقیم

رئیس بهره برداری و توسعه آب

مدیر منطقه

کد فرم: ۰۱-۴۴۸-QF